

ALLEGATO "A"

Comune di Castrocielo

Provincia di FR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTROCIELO.

CANTIERE: Cimitero Comunale viale Immacolata, Castrocielo (FR)

Castrocielo, 25/08/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE BIASIELLI CLAUDIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(COMUNE DI CASTROCIELO)

INGEGNERE BIASIELLI CLAUDIO

VIA GROTTA SCACCIAMOSCA, 10

03030 CASTROCIELO (FR)

Tel.: 349/7255208

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settir
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1																																			
Scavo di sbancamento	6 g			Z1																																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	6 g																		Z1																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g										Z1																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g																								Z1														
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	5 g																																						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5 g																																						
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g																																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbrica	6 g																																						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	6 g																																						
Impermeabilizzazione di coperture	6 g																																						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	7 g																																						
Realizzazione di impianto elettrico interno	6 g																																						
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g																																						
Posa di pavimenti per esterni	7 g																																						
Smobilizzo del cantiere	3 g																																						
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							

Settimana 14			Settimana 15					Settimana 16					Settimana 17					Settimana 18					Settimana 19					Settimana 20																																																				
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																													