

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTROCIELO
VIA ROMA, 44 – 03030 CASTROCIELO (FR)

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE CRONOPROGRAMMA RELATIVA AI LAVORI PER LA
CONSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -
VARIANTE



ELABORATO DA:



Studio Tecnico di Ingegneria e Consulenza

Ing. Claudio Biasielli
Sede: Via Grotta Scacciamosca, 10 – 03030 Castrocielo (FR)
Cell. : 349-7255208 e-mail: c.biasielli@alice.it
P. IVA: 02560650604

Il Tecnico

DOTT. ING. CLAUDIO BIASIELLI

I.D.: Cronoprogramma dei Lavori

A	25-08-2020	Prima emissione	C. BIASIELLI	C. BIASIELLI	C. BIASIELLI
Rev.	Data	Descrizione/Motivazione	Elaborato	Verificato	Approvato

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi e a società concorrenti in assenza di una nostra previa autorizzazione scritta © Inge.Co.

Comune di Castrocielo Provincia di Frosinone

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Castrocielo

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

1 Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **169** giorni naturali e consecutivi.

	CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI PER PERIODI	GIORNI LAVORATIVI PER SINGOLE CATEGORIE
1	Scavi e pulizia aree	€ 4 401,95	14
2	Conglomerati, acciai, casseformi	€ 92 927,26	40
3	Demolizioni e trasporti	€ 28 231,76	24
4	Impermeabilizzazioni	€ 1 780,28	10
5	Intonaci	€ 3 511,39	15
6	Opere in pietra	€ 7 728,27	13
7	Opere in rame	€ 20 738,12	10
8	Impianto elettrico	€ 8 413,76	15
9	Lavori stradali e opere deflusso acque	€ 22 280,48	22
10	Allestimento cantiere	€ 12 000,00	6
TOTALE DA APPALTARE		€ 202 000,	gg 169

Castrocielo 25/08/2020

Il Tecnico
Ing. Biasielli Claudio